




उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)

कार्यालय : अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय,
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), निकट टोल प्लाजा, मड़वानगर, बस्ती-272002

ई-मेल: ceupjnuralbasti@gmail.com



पत्रांक
सेवा में,

639 / M-3 167

दिनांक 15/09/2026

जिलाधिकारी,
बस्ती।

विषय:-

दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में दिनांक 15.09.2026 को प्रकाशित "खेत में गिरी जल जीवन मिशन की पानी की टंकी:शंकरपुर में ठेकेदार ने आनन-फानन में क्रेन से उठाकर छुपाया; पाइपलाइन से सड़कें भी खराब" के नकारात्मक क्लिपिंग/ निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपरोक्त विषयक दिनांक 15.09.2026 को दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में प्रकाशित "खेत में गिरी जल जीवन मिशन की पानी की टंकी:शंकरपुर में ठेकेदार ने आनन-फानन में क्रेन से उठाकर छुपाया; पाइपलाइन से सड़कें भी खराब" शीर्षक के अन्तर्गत नकारात्मक क्लिपिंग के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि जनपद बस्ती के विकास खण्ड-विक्रमजोत में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत मेसर्स VSA Infra Project- SCL (JV) द्वारा शंकरपुर ग्राम पंचायत पेयजल योजना का कार्य कराया जा रहा है। दिनांक 26.05.2026 को तत्कालीन अधि०अभि०, सम्बन्धित सहा०अभि० एवं जू०ईजी० के साथ ही साथ कार्यदायी फर्म के प्रतिनिधि द्वारा योजना का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त योजना के जिक्र एलम शीट की असेंबली की प्रारम्भिक प्रक्रिया चल रही थी और पूरी तरह फिक्स नहीं किया गया था। 25-26 मई की रात तेज आंधी के दबाव के कारण जिक्र एलम शीट्स अपने स्थान से विस्थापित (Displace) हो गई। इस घटना से किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। शंकरपुर पेयजल योजना की भौतिक प्रगति का विवरण निम्नानुसार है-

जनपद के विकास खण्ड-विक्रमजोत के अन्तर्गत शंकरपुर ग्राम पंचायत पेयजल योजना की अद्यतन स्थिति-

- स्वीकृत वर्ष - 2022-23
- स्वीकृत लागत - ₹० 592.81 लाख
- कार्यदायी फर्म - मेसर्स VSA Infra Project- SCL (JV), फेज-3
- सम्मिलित राजस्व ग्राम- (4) शंकरपुर, कवलपुर, दुसैनिया, कलन्दरहा

क्र०सं०	प्रस्तावित कार्य		भौतिक प्रगति
1	नलकूप (1000 & 425 LPM)	02 नग	पूर्ण
2	शिरोपरि जलाशय (क्षमता- 425 KL/18m)	01 नग	85%
3	वितरण प्रणाली	29.969 किमी०	23.088 किमी०
4	पम्पहाउस	02 नग	पूर्ण
5	बाउन्ड्रीवाल	02 नग	पूर्ण
6	सोलर सिस्टम (50 KW)	02 नग	पूर्ण
7	गृह संयोजन	1127 नग	460 नग

योजनान्तर्गत पाइपलाइन बिछाने हेतु काटी गयी सड़कों का पुनर्स्थापना/मोटेबल/मरम्मत करा दिया गया है। वर्तमान में वर्षा के कारण कुछ जगह पर कच्ची सड़के धस गयी है जिसकी मरम्मत 15 दिनों में करा दिया जायेगा। वर्तमान में योजना पर पाइपलाइन बिछाने का कार्य प्रगति पर है। उक्त योजना से सम्बन्धित समस्त कार्यों को 31 मार्च, 2027 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है। जलापूर्ति से सम्बन्धित कोई भी समस्या जल सारथी ऐप एवं टोल फ्री नं 18001212164 पर पंजीकृत की जा सकती है। विभाग समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु प्रतिबद्ध है।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।



Digitally signed by
SHAFIUR RAHMAN
Date: 15-09-2026
18:10:39

(एस रहमान)
अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० तथा दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1) अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
- 2) मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
- 3) मुख्य अभियन्ता(गो०क्षे०), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), गोरखपुर।
- 4) अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), बस्ती।

अधिशासी अभियन्ता