



e-mail: ee_cityunnao_upjn@yahoo.in

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), गदन खेड़ा बाईपास, पोस्ट सिंगरोसी उन्नाव-209801

पत्र संख्या: 1103 / W-1-A / 30 दिनांक: 25/04/2024

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण),
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)
लखनऊ।

विषय:- दैनिक समाचार पत्र "दैनिक भास्कर" में दिनांक- 24.04.2024 को प्रकाशित खबर शीर्षक "उन्नाव के परियर गांव में पानी का संकट- जल जीवन मिशन अधूरा, ग्रामीण मीठे पानी के लिए संघर्षरत" नामक खबर के सम्बन्ध में आख्या।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक दैनिक समाचार पत्र "दैनिक भास्कर" में प्रकाशित खबर शीर्षक "उन्नाव के परियर गांव में पानी का संकट- जल जीवन मिशन अधूरा, ग्रामीण मीठे पानी के लिए संघर्षरत" नामक खबर के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि केन्द्र एवं प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन "हर घर जल" के फेज-IV के अन्तर्गत जनपद उन्नाव के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जनपद उन्नाव के ग्रामीण क्षेत्रों में सतही स्रोत आधारित पाइप पेयजल परियोजनाओं के कार्य प्रस्तावित हैं, योजना पूर्ण करने की लक्षित तिथि दिसम्बर, 2027 है। योजनान्तर्गत क्लस्टर- ए की भौतिक प्रगति 39.20 प्रतिशत है। विगत लगभग दो वर्षों से वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण Phase-IV के कार्य की प्रगति प्रभावित हुयी है। भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन को जे०जे०एम०-2.0 के रूप में दिसम्बर, 2028 तक विस्तारित किया गया है। भारत सरकार से विगत माह जुलाई 2024 से कोई भी धनराशि प्राप्त नहीं हुयी है तथा माह अक्टूबर 2024 से कार्यदायी फर्म मेसर्स मेघा इंजीनियर्स एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि०, लखनऊ का क्लस्टर-ए हेतु 147.15 करोड़ का भुगतान शेष है जिसके कारण कार्यों की प्रगति प्रभावित है।

उक्त खबर के सम्बन्ध में आख्या पत्र के साथ संलग्न कर सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अजीत कुमार सिंह)
अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक महोदय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, उन्नाव।
3. मुख्य अभियन्ता (ल०क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
4. अधीक्षक अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
5. अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति), उन्नाव।

अधिशासी अभियन्ता



e-mail: ee_cityunnao_upjn@yahoo.in

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), गदन खेड़ा बाईपास, पोस्ट सिंगरोसी उन्नाव-209801

पत्र संख्या: 1103 / W-1-A / 30 दिनांक: 25/04/2026

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण),
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)
लखनऊ।

विषय:- दैनिक समाचार पत्र "दैनिक भास्कर" में दिनांक- 24.04.2026 को प्रकाशित खबर शीर्षक "उन्नाव के परियर गांव में पानी का संकट- जल जीवन मिशन अधूरा, ग्रामीण मीठे पानी के लिए संघर्षरत" नामक खबर के सम्बन्ध में आख्या।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक दैनिक समाचार पत्र "दैनिक भास्कर" में प्रकाशित खबर शीर्षक "उन्नाव के परियर गांव में पानी का संकट- जल जीवन मिशन अधूरा, ग्रामीण मीठे पानी के लिए संघर्षरत" नामक खबर के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि केन्द्र एवं प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन "हर घर जल" के फेज-IV के अन्तर्गत जनपद उन्नाव के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जनपद उन्नाव के ग्रामीण क्षेत्रों में सतही स्रोत आधारित पाइप पेयजल परियोजनाओं के कार्य प्रस्तावित हैं, योजना पूर्ण करने की लक्षित तिथि दिसम्बर, 2027 है। योजनान्तर्गत क्लस्टर- ए की भौतिक प्रगति 39.20 प्रतिशत है। विगत लगभग दो वर्षों से वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण Phase-IV के कार्य की प्रगति प्रभावित हुयी है। भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन को जे०जे०एम०-2.0 के रूप में दिसम्बर, 2028 तक विस्तारित किया गया है। भारत सरकार से विगत माह जुलाई 2024 से कोई भी धनराशि प्राप्त नहीं हुयी है तथा माह अक्टूबर 2024 से कार्यदायी फर्म मेसर्स मेधा इंजीनियर्स एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि०, लखनऊ का क्लस्टर-ए हेतु 147.15 करोड़ का भुगतान शेष है जिसके कारण कार्यों की प्रगति प्रभावित है।

उक्त खबर के सम्बन्ध में आख्या पत्र के साथ संलग्न कर सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अजीत कुमार सिंह)
अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक महोदय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, उन्नाव।
3. मुख्य अभियन्ता (ल०क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
4. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
5. अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति), उन्नाव।

अधिशासी अभियन्ता

समाचार पत्र में उल्लिखित ग्राम परिषद में पेयजल व्यवस्था के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जल जीवन मिशन (फेज-IV) के अन्तर्गत विकास खण्ड सिकन्दरपुर सिरौली के ग्राम परिषद एवं उसमें सम्मिलित अन्य ग्रामों में उन्नाव सतही स्रोत आधारित पाइप पेयजल (क्लस्टर-ए) योजनान्तर्गत में OMT Zone-A220-Z2 के अन्तर्गत 325 किलोमीटर क्षमता/18 मीटर स्टेजिंग के शिरोपरि जलाशय, 39.96 किलोमीटर पाइप लाइन विछाने एवं 1891 गृह संयोजन के कार्य प्रस्तावित है जिसके सापेक्ष वर्तमान तक शिरोपरि जलाशय का कार्य 75 प्रतिशत एवं कुल प्रस्तावित पाइप लाइन के सापेक्ष 37.85 किलोमीटर पाइप लाइन बिछाये जाने के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं एवं योजना से सम्बन्धित अन्य कार्य प्रगति पर हैं। योजना पूर्ण करने की लक्षित तिथि दिसम्बर, 2027 है, साथ ही यह भी अवगत कराना है कि भारत सरकार से विगत माह जुलाई 2024 से कोई भी धनराशि प्राप्त नहीं हुयी है तथा माह अक्टूबर 2024 से कार्यदायी फर्म मेसर्स मेघा इंजीनियर्स एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0, लखनऊ का क्लस्टर-ए हेतु 147.15 करोड़ का भुगतान शेष है जिसके कारण कार्यों की प्रगति प्रभावित है।

योजनान्तर्गत समस्त कार्य पूर्ण कराये जाने के उपरान्त विकास खण्ड सिकन्दरपुर सिरौली के ग्राम परिषद तथा उसके मजूरों के प्रत्येक घरों में गृह संयोजन के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। योजना पर फर्म की लम्बित देयता का भुगतान तथा भविष्य में योजना की स्वीकृत धनराशि की सतत उपलब्धता भारत सरकार/राज्य सरकार से प्राप्त होने पर योजना की प्रगति निर्धारित समयवधि में प्राप्त की जा सकेगी।

अधिशाली अभियन्ता

उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
Office of the Executive Engineer
खण्ड कार्यालय (वि०/य०),
Division Office (E/M)



जल निगम प्रशिक्षण केन्द्र, तृतीय तल,
लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, लखनऊ-226001
Email- ee13th@gmail.com
Fax No. 0522-2235772

पत्रांक -
सेवा में,

530 / W-31 / 124

दिनांक - 27-07-24

अधिशासी अभियन्ता,
खण्ड कार्यालय, उ० प्र०
जल निगम (ग्रामीण) उन्नाव।

Email ID- ee_cityunnao_upjn@yahoo.in

विषय:-

जनपद के विकास खण्ड सिकन्दरपुर कर्ण के अन्तर्गत सिकन्दरपुर कर्ण ग्राम समूह पेयजल योजना, विकास खण्ड सुमेरपुर के अन्तर्गत मलौना जोन-II ग्राम समूह पेयजल योजना एवं विकास खण्ड सिकन्दरपुर सिरोसी के अन्तर्गत परियर ग्राम समूह पेयजल योजना पर अधिष्ठापित नलकूपों के तकनीकी परीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक 3002/डब्लू-एस०103/407 दिनांक 24.07.2024 के सन्दर्भ में नलकूपवार आख्या निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है।

1. धामी खेड़ा नलकूप:- नलकूप का निरीक्षण दिनांक 25.07.2024 को खण्ड के सहायक अभियन्ता द्वारा किया गया, निरीक्षण के समय फर्म मेधा का स्टाफ भी मौजूद था उक्त स्टाफ द्वारा अवगत कराया गया कि मैं 15 एच०पी० क्षमता का सबमर्सिबल पम्प सेट डालकर पिछले कुछ माह से जलापूर्ति की जा रही थी जिसमें मोटर 10-12 एम्पियर करेन्ट ले रहा था परन्तु इस माह के द्वितीय सप्ताह से पम्प सेट बालू युक्त पानी देने लगा तथा अत्याधिक बालू के कारण पम्प सेट जाम हो गया है एवं मोटर द्वारा 25 एम्पियर करेन्ट लेने लगा तथा फिर इसमें 3.0 मीटर लम्बाई का एक कालम पाइप बढ़ाने की कोशिश की गयी परन्तु बोर भरा होने के कारण कालम पाइप बढ़ाया नहीं जा सका चूँकि योजना का नलकूप वर्ष 1997-98 में निर्मित है जो कि अपना उपयोगी जीवन काल पूर्ण कर चुका है, अतः नलकूप को ठीक कराया जाना सम्भव प्रतीत नहीं होता है।
2. सिकंदरपुर कर्ण नलकूप:- नलकूप का निरीक्षण खण्ड के सहायक अभियन्ता द्वारा मेधा के स्टाफ के साथ दिनांक 25.07.2024 को किया गया, स्टाफ द्वारा अवगत कराया गया कि द्वारा इस पर 12.50 एच०पी० क्षमता का सबमर्सिबल पम्प सेट अधिष्ठापित किया गया था जिससे आंशिक रूप से जलापूर्ति की जा रही थी, परन्तु वोल्टेज अत्याधिक कम प्राप्त होने के कारण न तो नलकूप का संचालन सुचारु रूप से हो पा रहा है और न ही नलकूप की यील्ड के बारे में सही जानकारी हो पा रही है। सही यील्ड की जानकारी प्राप्त न होने की

उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
Office of the Executive Engineer
खण्ड कार्यालय (वि०/यौ०),
Division Office (E/M)



जल निगम प्रशिक्षण केन्द्र, तृतीय तल, 2
लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, लखनऊ-228001
Email- ee13th@gmail.com
Fax No. 0522-2235772

पत्रांक - 530 / W-31 / 124 दिनांक - 27-07-24

स्थिति में मेघा के स्टाफ को निदेशित किया गया है कि डी०जी० सेट लगाकर नलकूप को संचालित कराकर निरीक्षण कराये, उल्लेखनीय है कि उक्त नलकूप से वर्ष 2010 से जलापूर्ति की जा रही है।

3. परियर नलकूप:- इस नलकूप का निरीक्षण सहायक अभियन्ता द्वारा मेघा के स्टाफ के साथ दिनांक 06.06.2024 को किया गया था, पावर न होने के कारण पम्प सेट संचालित नहीं कराया जा सका था परन्तु पम्प सेट को डिस्मेंटल कर नलकूप की साउण्डिंग दिनांक 07.06.2024 को मापी गयी जो कि 110 फिट प्राप्त हुयी इस प्रकार यह नलकूप भी सैण्ड से भरा हुआ है तथा उक्त नलकूप वर्ष- 1992-93 का निर्मित है जो कि अपनी उपयोगी जीवन काल पूर्ण कर चुका है, अतः इस नलकूप को भी ठीक कराया जाना सम्भव प्रतीत नहीं होता है।
4. प्यारेपुर नलकूप:- इस नलकूप के सम्बन्ध में इस खण्ड कार्यालय के पत्रांक 388/डब्लू-31/103 दिनांक 02.05.2024 द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की जा चुकी है।

भवदीय

(श्रीराम गुप्ता)
अधिशासी अभियन्ता

पृ० सं० एवं दिनांक - उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता (ल०/क्षे०), उ० प्र० जल निगम, (ग्रामीण), लखनऊ।
2. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
3. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय (वि०/यौ०), उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण), अयोध्या।
4. मेसर्स मेघा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि०, उन्नाव। Email- meilunnaoa@gmail.com
5. श्री पी०के० मिश्रा, सहायक अभियन्ता।

अधिशासी अभियन्ता