

उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)

अधिकासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम, गाजीपुर-233001

e-mail-cc3cdjngp.up@gmail.com



जल सारथी

पत्रांक 1635 / 142 कोटिंग / 44 दिनांक-11/09/26

सेवा में

मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण),
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय- दैनिक भास्कर सोशल मीडिया न्यूज में अंकित शीर्षक "हर घर नल से जल योजना में मानकों की अनदेखी, सेवराई के पचौरी गाँव में पाइप लाइन कम गहराई पर बिछाई" के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आप महोदय को सादर अवगत कराना है कि दैनिक भास्कर सोशल मीडिया न्यूज में अंकित शीर्षक "हर घर नल से जल योजना में मानकों की अनदेखी, सेवराई के पचौरी गाँव में पाइप लाइन कम गहराई पर बिछाई" की खबर दैनिक भास्कर सोशल मीडिया में दिनांक-11.09.2026 को प्रकाशित हुयी है।

उक्त के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत पचौरी पेयजल योजना का निर्माण कार्य मेसर्स वी०एस०ए० इन्फ्रा द्वारा कराया जा रहा है। योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित 01 नलकूप पूर्ण, 01 नग पम्प हाउस पूर्ण, शिरोपरि जलाशय 225 किली०/12 मी० स्टेजिंग का निर्माण कार्य पूर्ण, पाइप लाइन बिछाने का कार्य 14.04 कि०मी० के सापेक्ष 10.34 कि०मी० पूर्ण एवं गृह जल सयोजन 600 नग के सापेक्ष 375 नग पूर्ण है। वर्तमान में योजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है। कम गहराई पर पायी गयी वितरण प्रणाली को चिन्हित कर मानकानुसार ठीक करा दिया गया है जिसका सत्यापन थर्ड पार्टी एजेन्सी मेसर्स मेधज टेक्नॉ कान्सपेन्ट प्रा०लि० एवं जल निगम के संयुक्त रूप किया गया है। (फोटोग्राफ संलग्न)। वर्तमान में योजनान्तर्गत पेयजल आपूर्ति संचालित है।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय

अधिकासी अभियन्ता

पृ०सं०:

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिकासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, गाजीपुर।
3. मुख्य अभियन्ता उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
4. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी।
5. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, गाजीपुर।
6. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, गाजीपुर।

अधिकासी अभियन्ता

पचौरी पेयजल योजना के पाइप लाइन के फोटोग्राफ

