



पत्रांक: 3153

/ यो0 50

/ 386

दिनांक:

14

/ 09 / 2026

सेवा में,

जनसूचना अधिकारी

गोण्डा।

विषय:- दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में डिजिटली माध्यम से प्रकाशित शीर्षक "बीरपुर में स्वच्छ जल मिशन का काम अधूरा : ग्रामीणों को नहीं मिल रहा योजना का लाभ, पाइप लाइन अधूरी" पर आख्या प्रेषण के सम्बंध में।

महोदया,

उपरोक्त विषयक दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में डिजिटल माध्यम से दिनांक 14.09.2026 को प्रकाशित खबर "बीरपुर में स्वच्छ जल मिशन का काम अधूरा : ग्रामीणों को नहीं मिल रहा योजना का लाभ, पाइप लाइन अधूरी" शीर्षक के सम्बंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद के विकास खण्ड रूपईडीह के बीरपुर भोज पाइप पेयजल योजना का निर्माण कार्य जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत फर्म मेसर्स लारसेन टुब्रो द्वारा कराया जा रहा है। वर्तमान तक फर्म द्वारा पेयजल योजना पर नलकूप बोरिंग-100%, पम्पहाउस-70%, शिरोपरि जलाशय- 60%, वितरण प्रणाली 9.8 किमी. के सापेक्ष 9.00 किमी. का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। योजना में प्रस्तावित 438 गृह संयोजन के सापेक्ष 210 गृह संयोजन का कार्य किया जा चुका है। शेष कार्य प्रगति पर है। योजना के समस्त कार्यों को मार्च, 2028 तक पूर्ण कर ग्रामवासियों को नियमित पेयजल अपूर्ति किया जाना प्रस्तावित है।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय

(महेन्द्र सिंह)

अधिकासी अभियन्ता

पृ0सं0:

/

/

दिनांक:

09 / 2026

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
2. परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स लारसेन टुब्रो गोण्डा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि बीरपुर भोज ग्राम पंचायत पेयजल योजना के अवशेष कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर मानक के अनुरूप पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

अधिकासी अभियन्ता