



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),

1/13/107, नैय्यर कालोनी, सिविल लाइन्स, अयोध्या-224001



Email Id: eeupjn_cdfaizabad@yahoo.co.in

पत्रांक 7825 / M-15 / 90

दिनांक 14/09/2026

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण)
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय : दैनिक भाष्कर (Digital) में दिनांक 14.09.2026 को प्रकाशित शीर्षक "हरिनाथपुर में जल जीवन मिशन की टंकी अधूरी: ग्रामीणों ने डीएम से की ठेकेदारों की जांच की मांग" के संदर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दैनिक भाष्कर (Digital) में दिनांक 14.09.2026 को प्रकाशित शीर्षक " हरिनाथपुर में जल जीवन मिशन की टंकी अधूरी: ग्रामीणों ने डीएम से की ठेकेदारों की जांच की मांग" के संदर्भ में अवगत कराना है कि विकासखण्ड- बीकापुर में हरिनाथपुर, मीतनपुर एवं रामपुर भगन पेयजल योजनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है-

क्र०सं०	प्रस्तावित कार्य	हरिनाथपुर, मीतनपुर एवं रामपुर भगन पे०यो०	
		मात्रा	प्रगति
1.	ट्यूबवेल-	2 नग	पूर्ण।
2.	शिरोपरि जलाशय	1 नग	बॉटमडोम का कार्य प्रगति पर।
3.	वितरण प्रणाली	51.06 किमी०	35.8 किमी० पूर्ण।
4.	पम्पहाउस	2 नग	1 नग पूर्ण एवं 1 नग अपूर्ण।
5.	बाउण्ड्रीवाल	2 नग	पूर्ण।
6.	गृह जल संयोजन	2220 नग	892 नग का कार्य पूर्ण।
7.	सोलर	2 नग	अपूर्ण।

जनपद अयोध्या के विकासखण्ड- बीकापुर की ग्राम सभा हरिनाथपुर, मीतनपुर एवं रामपुर भगन में जल जीवन मिशन अन्तर्गत पेयजल योजना का कार्य लगभग 75 प्रतिशत पूर्ण है। योजना के समस्त शेष कार्य मार्च, 2027 तक पूर्ण कर जलापूर्ति प्रारम्भ किया जाना लक्षित है।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय

(अरविन्द यादव)
अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० / दिनांक
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. अधीक्षण अभियन्ता महोदय, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), अयोध्या।
2. जनसम्पर्क अधिकारी, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा शाखा), अयोध्या।
3. सम्बन्धित सहा०अभि०/जूनि०इंजी० (खण्डान्तर्गत)।
4. मेसर्स वी०एस०ए०-एस०सी०एल० (जे०वी०), हैदराबाद को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त पेयजल योजनाओं के अवशेष कार्यों को समयान्तर्गत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता