कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), एटा

गली–01, संगम विहार कॉलोनी, निकट महाराणा प्रताप चौक, एटा 207001

दूरभाष +91 9151919305, ई–मेल upjnretah@upjn.co.in

पत्रांक 1065 / पेपर कटिंग / 06 दिनांक :– 29-10-2026

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदया,
जनपद एटा।

विषयः– **दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान में दिनांक 21.10.2026 को प्रकाशित शीर्षक "गांवों में बनने वाली 640 पानी टंकियों में सिर्फ 133 का हो सका निर्माण" एवं दैनिक भास्कर ई पेपर में प्रकाशित शीर्षक "जल जीवन मिशन की धीमी प्रगति पर डीएम0 सख्तः एटा में टूटी सड़कों की मरम्मत और शुद्ध पेयजल आपूर्ति के निर्देशः 316 में से 97 योजनाएं ही हस्तांरित" के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक जनपद एटा में दैनिक समाचार पत्र **हिन्दुस्तान में दिनांक 21.10.2026 को प्रकाशित शीर्षक "गांवों में बनने वाली 640 पानी टंकियों में सिर्फ 133 का हो सका निर्माण" एवं दैनिक भास्कर ई पेपर में प्रकाशित शीर्षक "जल जीवन मिशन की धीमी प्रगति पर डीएम0 सख्तः एटा में टूटी सड़कों की मरम्मत और शुद्ध पेयजल आपूर्ति के निर्देशः 316 में से 97 योजनाएं ही हस्तांरित"** के सम्बंध में अवगत कराना है कि जनपद एटा के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन (हर घर जल) कार्यक्रम के अन्तर्गत 489 नग पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत 765 नग राजस्व ग्रामों में निर्माण कार्य प्रगति पर है। योजनान्तर्गत 468 नग अवर जलाशय, 591 नग नलकूप, 591 नग पम्प हाउस, 589 नग बाउण्ड्रीवॉल, 1569 किमी0 पाइप लाइन एवं 231873 नग पेयजल कनैक्शनों के कार्य प्रस्तावित है। जिसके सापेक्ष वर्तमान तक 204 नग अवर जलाशय, 585 नग नलकूप, 539 नग पम्प हाउस, 585 नग बाउण्ड्रीवॉल, 1517 किमी0 पाइप लाइन एवं 228669 नग पेयजल कनैक्शनों का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जनपद में पेयजल योजनाओं की प्रगति प्रतिशत विवरण क्रमशः 135 नग पेयजल योजनायें पूर्ण कर संचालन एवं अनुरक्षण श्रेणी में अग्रसारित की जा चुकी है। शेष 208 नग पेयजल योजनायें 75 – 90 प्रतिशत पूर्ण की श्रेणी में, 121 नग पेयजल योजनायें 40– 75 प्रतिशत श्रेणी में एवं अवशेष 25 नग पेयजल योजनायें 0 से 40 प्रतिशत पूर्ण की श्रेणी में है। वर्तमान में जनपद एटा में 342 नग राजस्व ग्रामों में नियमित पेयजल आपूर्ति की जा रही है। वर्तमान में जनपद एटा में पाइप लाइन बिछाने हेतु तोड़ी गयी रोड़ 2164 किमी0 के सापेक्ष 1928 किमी0 रोड़ मरम्मत का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जिसका प्रतिशत 89 प्रतिशत है। अवशेष रोड मरम्मत को मोटरेबल कर दिया गया है। अवशेष रोड़ मरम्मत कार्यो को पेयजल कनैक्शन एवं पाइप लाइन टेस्टिंग कार्य पूर्ण होने के उपरान्त स्थाई मरम्मत कराते हुये पूर्ण करा लिया जायेगा। साथ ही जनपद में कार्यरत फर्मों द्वारा किये जा रहे कार्यों की धीमी प्रगति के सम्बंध में पूर्व में ही अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। साथ ही अवगत कराना है कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद एटा को आच्छादित किये जाने हेतु कार्य को तीव्र गति से पूर्ण करने हेतु कार्यों की प्रगति की समीक्षा मुख्यालय/जिला प्रशासन एवं कार्यालय स्तर से निरन्तर की जा रही है। जल जीवन मिशन के समस्त कार्यों को दिसम्बर–2028 तक पूर्ण किया लक्षित है।

आख्या सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय

(अमन यादव)
अधिशासी अभियन्ता

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (आ0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) आगरा।
4. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) अलीगढ।
5. मुख्य विकास अधिकारी, जनपद एटा।
6. जिला सूचना अधिकारी, जनपद एटा।
7. हिन्दुस्तान, दैनिक समाचर पत्र एटा।
8. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर एटा।

अधिशासी अभियन्ता

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), एटा

गली–01, संगम विहार कॉलोनी, निकट महाराणा प्रताप चौक, एटा 207001

दूरभाष +91 9151919305, ई–मेल upjnretah@upjn.co.in

पत्रांक 1065 / पेपर कटिंग / 06 दिनांक :– 29-10-2026

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदया,
जनपद एटा।

विषयः– **दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान में दिनांक 21.10.2026 को प्रकाशित शीर्षक "गांवों में बनने वाली 640 पानी टंकियों में सिर्फ 133 का हो सका निर्माण" एवं दैनिक भास्कर ई पेपर में प्रकाशित शीर्षक "जल जीवन मिशन की धीमी प्रगति पर डीएम0 सख्तः एटा में टूटी सड़कों की मरम्मत और शुद्ध पेयजल आपूर्ति के निर्देशः 316 में से 97 योजनाएं ही हस्तांरित" के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक जनपद एटा में दैनिक समाचार पत्र **हिन्दुस्तान में दिनांक 21.10.2026 को प्रकाशित शीर्षक "गांवों में बनने वाली 640 पानी टंकियों में सिर्फ 133 का हो सका निर्माण" एवं दैनिक भास्कर ई पेपर में प्रकाशित शीर्षक "जल जीवन मिशन की धीमी प्रगति पर डीएम0 सख्तः एटा में टूटी सड़कों की मरम्मत और शुद्ध पेयजल आपूर्ति के निर्देशः 316 में से 97 योजनाएं ही हस्तांरित"** के सम्बंध में अवगत कराना है कि जनपद एटा के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन (हर घर जल) कार्यक्रम के अन्तर्गत 489 नग पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत 765 नग राजस्व ग्रामों में निर्माण कार्य प्रगति पर है। योजनान्तर्गत 468 नग अवर जलाशय, 591 नग नलकूप, 591 नग पम्प हाउस, 589 नग बाउण्ड्रीवॉल, 1569 किमी0 पाइप लाइन एवं 231873 नग पेयजल कनैक्शनों के कार्य प्रस्तावित है। जिसके सापेक्ष वर्तमान तक 204 नग अवर जलाशय, 585 नग नलकूप, 539 नग पम्प हाउस, 585 नग बाउण्ड्रीवॉल, 1517 किमी0 पाइप लाइन एवं 228669 नग पेयजल कनैक्शनों का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जनपद में पेयजल योजनाओं की प्रगति प्रतिशत विवरण क्रमशः 135 नग पेयजल योजनायें पूर्ण कर संचालन एवं अनुरक्षण श्रेणी में अग्रसारित की जा चुकी है। शेष 208 नग पेयजल योजनायें 75 – 90 प्रतिशत पूर्ण की श्रेणी में, 121 नग पेयजल योजनायें 40– 75 प्रतिशत श्रेणी में एवं अवशेष 25 नग पेयजल योजनायें 0 से 40 प्रतिशत पूर्ण की श्रेणी में है। वर्तमान में जनपद एटा में 342 नग राजस्व ग्रामों में नियमित पेयजल आपूर्ति की जा रही है। वर्तमान में जनपद एटा में पाइप लाइन बिछाने हेतु तोड़ी गयी रोड़ 2164 किमी0 के सापेक्ष 1928 किमी0 रोड़ मरम्मत का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जिसका प्रतिशत 89 प्रतिशत है। अवशेष रोड मरम्मत को मोटरेबल कर दिया गया है। अवशेष रोड़ मरम्मत कार्यो को पेयजल कनैक्शन एवं पाइप लाइन टेस्टिंग कार्य पूर्ण होने के उपरान्त स्थाई मरम्मत कराते हुये पूर्ण करा लिया जायेगा। साथ ही जनपद में कार्यरत फर्मों द्वारा किये जा रहे कार्यों की धीमी प्रगति के सम्बंध में पूर्व में ही अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। साथ ही अवगत कराना है कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद एटा को आच्छादित किये जाने हेतु कार्य को तीव्र गति से पूर्ण करने हेतु कार्यों की प्रगति की समीक्षा मुख्यालय/जिला प्रशासन एवं कार्यालय स्तर से निरन्तर की जा रही है। जल जीवन मिशन के समस्त कार्यों को दिसम्बर–2028 तक पूर्ण किया लक्षित है।

आख्या सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय

(अमन यादव)
अधिशासी अभियन्ता

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (आ0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) आगरा।
4. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) अलीगढ।
5. मुख्य विकास अधिकारी, जनपद एटा।
6. जिला सूचना अधिकारी, जनपद एटा।
7. हिन्दुस्तान, दैनिक समाचर पत्र एटा।
8. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर एटा।

अधिशासी अभियन्ता