Mob- 9473942685
E-mail- ee3rdmdivjnp@gmail.com

अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय,
उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), जौनपुर

पत्रांक: 1828 /दै०समाचारपत्र/ 58 दिनांक: 28/10/2026

सेवा मे,

जिला सूचना अधिकारी,
जौनपुर।

विषयः— समाचार पत्र दैनिक भाष्कर में दिनांकः 13.10.2026 को प्रकाशित समाचार मुंगराबादशाहपुर में तीन साल से अधूरी पानी की टंकी : "ग्रामीण शुद्ध पेयजल को तरस रहे हैं, जल निगम के अधिकारी नहीं सुन रहे" की आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक समाचार पत्र दैनिक भाष्कर में दिनांकः 13.10.2026 को प्रकाशित समाचार मुंगराबादशाहपुर में तीन साल से अधूरी पानी की टंकी : "ग्रामीण शुद्ध पेयजल को तरस रहे हैं, जल निगम के अधिकारी नहीं सुन रहे" के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि समाचार पत्र में संदर्भित सरायबीका ग्राम पेयजल योजना राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा चयनित फर्म मेसर्स वेलस्पन कावेरी इन्फ्राप्रोजेक्ट (जे0वी0) को आवंटित है तथा जमलिया ग्राम पेयजल योजना एवं मधुपुर पेयजल योजना फर्म मेसर्स एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर को आवंटित है। मधुपुर पेयजल योजना से आंशिक जलापूर्ति की जा रही है। उक्त पेयजल योजनाओं के विभिन्न कार्यो की भौतिक प्रगति निम्नानुसार है–

सरायबीका पेयजल योजना–

क्र.सं.	कार्य का नाम	प्रस्तावित मात्रा	प्रगति	प्रगति का प्रतिशत
1	नलकूप	1 नग	पूर्ण	100%
2	पम्प हाउस	1 नग	पूर्ण	100%
3	शिरोपरि जलाशय	1 नग	फुल स्टेजिंग	37%
4	वितरण प्रणाली	17.70 कि0मी0	16.20 कि0मी0	91.52%
5	गृह संयोजन	728 नग	363 नग	49.86%
6	सोलर पैनल	1 नग	कार्य प्रगति पर	कार्य प्रगति पर
7	बाउण्ड्रीवाल	1 नग	पूर्ण	100%

जमलिया पेयजल योजना–

क्र.सं.	कार्य का नाम	प्रस्तावित मात्रा	प्रगति	प्रगति का प्रतिशत
1	नलकूप	1 नग	पूर्ण	100%
2	पम्प हाउस	1 नग	पूर्ण	100%
3	शिरोपरि जलाशय	1 नग	फुल स्टेजिंग	37%
4	वितरण प्रणाली	15.54 कि0मी0	12.90 कि0मी0	83.01%
5	गृह संयोजन	426 नग	325 नग	76.29%
6	सोलर पैनल	1 नग	कार्य प्रगति पर	कार्य प्रगति पर
7	बाउण्ड्रीवाल	1 नग	पूर्ण	100%

मधुपुर पेयजल योजना–

क्र.सं.	कार्य का नाम	प्रस्तावित मात्रा	प्रगति	प्रगति का प्रतिशत
1	नलकूप	1 नग	पूर्ण	100%
2	पम्प हाउस	1 नग	पूर्ण	100%
3	शिरोपरि जलाशय	1 नग	फुल स्टेजिंग	37%
4	वितरण प्रणाली	9.70 कि0मी0	9.20 कि0मी0	94.84%
5	गृह संयोजन	630 नग	290 नग	46.03%
6	सोलर पैनल	1 नग	पूर्ण	100%
7	बाउण्ड्रीवाल	1 नग	पूर्ण	100%

शेष कार्य प्रगति पर है। विकास खण्ड–मछलीशहर के सरायबीका पेयजल योजना, विकास खण्ड– रामनगर के जमलिया पेयजल योजना एवं विकास खण्ड–सुजानगंज के मधुपुर पेयजल योजना भारत सरकार के व्यापक कार्यान्यवन एवं सुधार नियोजन (CIRP) के अनुसार उक्त योजनाओं के निर्माण सम्बन्धित अवशेष कार्यों को पूर्ण कर हर घर जल प्रमाणित कराते हुए संचालन एवं अनुरक्षण में सम्मिलित किये जाने का लक्षित समय क्रमशः मार्च 2027, दिसम्बर 2027 एवं जनवरी 2027 है।

भवदीय

(ऋषिकेश कुमार)
अधिशासी अभियन्ता

पृ0सं0 / / दिनांक:

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, जौनपुर।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, जौनपुर।
3. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
4. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता / जू0इं0।
5. प्रोजेक्ट, मैनेजर मेसर्स एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर, जौनपुर।
6. प्रोजेक्ट मैनेजर, मेसर्स वैलस्पन कावेरी इन्फ्राप्रोजेक्ट, जौनपुर।
7. गार्ड फाईल।

अधिशासी अभियन्ता

Mob- 9473942685
E-mail- ee3rdmdivjnp@gmail.com

अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय,
उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), जौनपुर

पत्रांक: / / दिनांक:

सेवा मे,

जिला सूचना अधिकारी,
जौनपुर।

विषयः— समाचार पत्र दैनिक भाष्कर में दिनांकः 13.10.2026 को प्रकाशित समाचार मुंगराबादशाहपुर में तीन साल से अधूरी पानी की टंकी : "ग्रामीण शुद्ध पेयजल को तरस रहे हैं, जल निगम के अधिकारी नहीं सुन रहे" की आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक समाचार पत्र दैनिक भाष्कर में दिनांकः 13.10.2026 को प्रकाशित समाचार मुंगराबादशाहपुर में तीन साल से अधूरी पानी की टंकी : "ग्रामीण शुद्ध पेयजल को तरस रहे हैं, जल निगम के अधिकारी नहीं सुन रहे" के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि समाचार पत्र में संदर्भित सरायबीका ग्राम पेयजल योजना राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा चयनित फर्म मेसर्स वेलस्पन कावेरी इन्फ्राप्रोजेक्ट (जे0वी0) को आवंटित है तथा जमलिया ग्राम पेयजल योजना एवं मधुपुर पेयजल योजना फर्म मेसर्स एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर को आवंटित है। मधुपुर पेयजल योजना से आंशिक जलापूर्ति की जा रही है। उक्त पेयजल योजनाओं के विभिन्न कार्यों की भौतिक प्रगति निम्नानुसार है—

सरायबीका पेयजल योजना—

क्र.सं.	कार्य का नाम	प्रस्तावित मात्रा	प्रगति	प्रगति का प्रतिशत
1	नलकूप	1 नग	पूर्ण	100%
2	पम्प हाउस	1 नग	पूर्ण	100%
3	शिरोपरि जलाशय	1 नग	फुल स्टेजिंग	37%
4	वितरण प्रणाली	17.70 कि0मी0	16.20 कि0मी0	91.52%
5	गृह संयोजन	728 नग	363 नग	49.86%
6	सोलर पैनल	1 नग	कार्य प्रगति पर	कार्य प्रगति पर
7	बाउण्ड्रीवाल	1 नग	पूर्ण	100%

जमलिया पेयजल योजना—

क्र.सं.	कार्य का नाम	प्रस्तावित मात्रा	प्रगति	प्रगति का प्रतिशत
1	नलकूप	1 नग	पूर्ण	100%
2	पम्प हाउस	1 नग	पूर्ण	100%
3	शिरोपरि जलाशय	1 नग	फुल स्टेजिंग	37%
4	वितरण प्रणाली	15.54 कि0मी0	12.90 कि0मी0	83.01%
5	गृह संयोजन	426 नग	325 नग	76.29%
6	सोलर पैनल	1 नग	कार्य प्रगति पर	कार्य प्रगति पर
7	बाउण्ड्रीवाल	1 नग	पूर्ण	100%

मधुपुर पेयजल योजना—

क्र.सं.	कार्य का नाम	प्रस्तावित मात्रा	प्रगति	प्रगति का प्रतिशत
1	नलकूप	1 नग	पूर्ण	100%
2	पम्प हाउस	1 नग	पूर्ण	100%
3	शिरोपरि जलाशय	1 नग	फुल स्टेजिंग	37%
4	वितरण प्रणाली	9.70 कि0मी0	9.20 कि0मी0	94.84%
5	गृह संयोजन	630 नग	290 नग	46.03%
6	सोलर पैनल	1 नग	पूर्ण	100%
7	बाउण्ड्रीवाल	1 नग	पूर्ण	100%

शेष कार्य प्रगति पर है। विकास खण्ड–मछलीशहर के सरायबीका पेयजल योजना, विकास खण्ड– रामनगर के जमलिया पेयजल योजना एवं विकास खण्ड–सुजानगंज के मधुपुर पेयजल योजना भारत सरकार के व्यापक कार्यान्वयन एवं सुधार नियोजन (CIRP) के अनुसार उक्त योजनाओं के निर्माण सम्बन्धित अवशेष कार्यों को पूर्ण कर हर घर जल प्रमाणित कराते हुए संचालन एवं अनुरक्षण में सम्मिलित किये जाने का लक्षित समय क्रमशः मार्च 2027, दिसम्बर 2027 एवं जनवरी 2027 है।

भवदीय

(ऋषिकेश कुमार)
अधिशासी अभियन्ता

पृ0सं0 1828 / दै0 समाचार पत्र / 58 दिनांक: 28/10/2026

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, जौनपुर।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, जौनपुर।
3. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
4. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता / जू0इं0।
5. प्रोजेक्ट, मैनेजर मेसर्स एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर, जौनपुर।
6. प्रोजेक्ट मैनेजर, मेसर्स वेलस्पन कावेरी इन्फ्राप्रोजेक्ट, जौनपुर।
7. गार्ड फाईल।

अधिशासी अभियन्ता